



# Planta de Valorización Energética

## Información de funcionamiento y proceso

Diciembre 2021



1.

## Datos de producción

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
<b>Toneladas de residuos tratadas</b>	<b>30.840</b>	<b>28.135</b>	<b>9.406</b>	<b>29.381</b>	<b>31.015</b>	<b>30.140</b>	<b>31.669</b>	<b>28.360</b>	<b>27.273</b>	<b>30.753</b>	<b>29.702</b>	<b>30.817</b>
<b>Energía eléctrica generada (MWh)</b>	<b>20.549</b>	<b>18.111</b>	<b>3.794</b>	<b>17.478</b>	<b>20.318</b>	<b>19.568</b>	<b>20.133</b>	<b>18.512</b>	<b>17.524</b>	<b>19.396</b>	<b>18.854</b>	<b>20.264</b>
<b>Energía térmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)</b>	<b>2.466</b>	<b>1.938</b>	<b>727</b>	<b>1.998</b>	<b>1.442</b>	<b>1.643</b>	<b>1.727</b>	<b>1.735</b>	<b>1.619</b>	<b>1.362</b>	<b>2.352</b>	<b>2.532</b>



2.

## Datos de emisiones

- ▶ Consulta los datos de emisiones mensuales [aquí](#).

## 2.2

### Datos de consumo

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
Urea aditivada (Tn)	136,2	111,2	11,9	36,4	5,3	12,9	6,4	7,5	6,4	2,0	0,5	0,8
Hidróxido de amoníaco 25 % (Tn)	0	0	5,2	24,9	49,6	50,1	56,2	49,3	44,3	53,2	50,5	54,5
Óxido de calcio (Tn)	214,0	195,9	63,3	232,6	256,8	251,7	273,9	305,2	263,2	252,6	260,4	284,4
Carbón activo (Tn)	13,4	13,2	5,1	16,8	19,7	15,9	16,9	17,5	14,7	15,4	18,7	16,7
Gas natural (Nm3)	45.571	34.517	137.042	94.737	61.189	44.656	55.022	68.820	44.999	85.148	71.906	20.830
Agua de red (m3)	14.405	11.822	6.517	13.735	12.157	11.156	12.413	8.756	6.527	6.033	5.610	5.353

## 2.3

### Hechos relevantes

#### ENERO

Continúa el montaje del sistema catalítico



#### FEBRERO

Realización de las últimas actuaciones del montaje del sistema catalítico

.....

Inicio de la parada técnica anual



#### MARZO

Inicio del proceso de arranque de la planta

.....

Inicio de la puesta en marcha del sistema catalítico

## 2.3

### Hechos relevantes

#### ABRIL

Sigue el proceso de puesta en marcha del sistema catalítico



#### MAYO

Finaliza el proceso de puesta en marcha del sistema catalítico



#### JUNIO

Inicio del montaje del nuevo sistema de filtraje de la desaladora

## 2.3

### Hechos relevantes

#### **JULIO y AGOSTO**

Sigue el proceso de puesta en marcha del sistema de filtraje de la desaladora



#### **SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE**

Se retoman las visitas a la PVE después de las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19

## 2.3

### Hechos relevantes

#### **DICIEMBRE**

Como consecuencia del empeoramiento de la situación pandémica a causa de la variante Ómicron, se vuelven a restringir las visitas a la planta.